Municipio de Tejupilco
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecucion (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variacion Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variacion Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Funcion	Subfuncion	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicacion (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicacion (8)								
02	01	03	01	01	25	01	01	FAISMUN/145554/85263/0001/2026	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN MAZATEPEC	CONTRATO	MAZATEPEC	140	IR	1600000	1600000.00	1599943.07	100	-56.93	1599943.07	100	-56.93
02	01	03	01	01	25	01	01	FAISMUN/146998/85264/0002/2026	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLORINES TEJUPILCO	CONTRATO	COLORINES	120	IR	870000	870000.00	869894.06	100	-105.94	869894.06	100	-105.94
02	02	01	01	08	25	01	01	FAISMUN/147387/85273/0003/2026	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE TEJUPILCO DE HIDALGO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	100	IR	3000000	3000000.00	1038393.27	35	-1961606.73	2998194.21	100	-1805.79
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/148231/85315/0004/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMUCHITLAN TEJUPILCO	CONTRATO	ACAMUCHITLAN	120	IR	3000000	3000000.00	412934.53	14	-2587065.47	2998767.15	100	-1232.85
02	01	03	01	01	25	01	01	FAISMUN/149217/85316/0005/2026	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUARISTAS RINCON DE LOPEZ TEJUPILCO	CONTRATO	RINCON DE LOPEZ	100	IR	1300000	1300000.00	1299039.31	100	-960.69	1299039.31	100	-960.69
02	01	03	01	01	25	01	01	FAISMUN/149370/85317/0006/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE VILLADA COLONIA MEXICO 68 TEJUPILCO	CONTRATO	COLONIA MEXICO SESENTA Y OCHO	345	IR	1300000	1300000.00	1299498.65	100	-501.35	1299498.65	100	-501.35
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/150880/85351/0007/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LAGUNA DE MAZATEPEC	CONTRATO	LAGUNA DE MAZATEPEC, LA	140	IR	2000000	2000000.00	988260.05	49	-1011739.95	1997313.75	100	-2686.25
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/150933/85408/0008/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRUELO TEJUPILCO	CONTRATO	CIRUELO, EL	130	IR	3000000	3000000.00	1549155.47	52	-1450844.53	2998966.16	100	-1033.84
03	03	05	01	01	25	01	01	FAISMUN/151070/85409/0009/2026	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEJUPILCO DE HIDALGO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	570	IR	2000000	2000000.00	1999984.92	100	-15.08	1999984.92	100	-15.08
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/151244/85410/0010/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIO GRANDE TEJUPILCO	CONTRATO	RIO GRANDE	100	IR	2000000	2000000.00	1999949.39	100	-50.61	1999949.39	100	-50.61
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/151507/85412/0011/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO GORDO	CONTRATO	CERRO GORDO	140	IR	2000000	2000000.00	1998948.85	100	-1051.15	1998948.85	100	-1051.15
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/152030/85460/0012/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN OJO DE AGUA RINCON DE UGARTE	CONTRATO	OJO DE AGUA - RINCON DE UGARTE	140	IR	1500000	1500000.00	1499058.92	100	-941.08	1499058.92	100	-941.08
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/152375/85462/0013/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEJUPILCO DE HIDALGO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	144	IR	1600000	1600000.00	1598858.38	100	-1141.62	1598858.38	100	-1141.62
02	02	01	01	10	25	01	01	FAISMUN/152982/85465/0014/2026	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BUENAVISTA TEJUPILCO	CONTRATO	COLONIA BUENAVISTA	100	IR	2200000	2200000.00	2199685.98	100	-314.02	2199685.98	100	-314.02
02	02	01	01	10	25	01	01	FAISMUN/153882/85528/0015/2026	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANDRES OCOTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRES OCOTEPEC	144	IR	2000000	2000000.00	1999997.75	100	-2.25	1999997.75	100	-2.25

Municipio de Tejupilco
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecucion (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variacion Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variacion Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Funcion	Subfuncion	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicacion (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicacion (8)								
02	02	03	01	05	25	01	01	FAISMUN/154582/85529/0016/2026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TENERIA BARRIO DE ARRIBA TEJUPILCO	CONTRATO	TENERIA	225	IR	2000000	2000000.00	0.00	0	-2000000.00	0.00	0	-2000000.00
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/155365/85530/0017/2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TEJUPILCO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	345	IR	4200000	4200000.00	4199869.34	100	-130.66	4199869.34	100	-130.66
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/155628/85536/0018/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE LAS GRANADAS	CONTRATO	ALMOLOYA DE LAS GRANADAS	562	IR	3500000	3500000.00	3498418.92	100	-1581.08	3498418.92	100	-1581.08
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/155875/85537/0019/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA INDEPENDENCIA	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	345	IR	4200000	4200000.00	4199869.18	100	-130.82	4199869.18	100	-130.82
02	02	03	01	05	25	01	01	FAISMUN/157357/85538/0020/2026	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA FLORIDA KM5	CONTRATO	FLORIDA, LA (KILOMETRO CINCO)	270	IR	3500000	3500000.00	3499627.56	100	-372.44	3499627.56	100	-372.44
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/157884/85968/0021/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARBALLO	CONTRATO	ARBALLO	150	IR	3000000	3000000.00	2999999.98	100	-0.02	2999999.98	100	-0.02
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/159344/85970/0022/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE DALIAS TEJUPILCO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	290	IR	2000000	2000000.00	1998723.72	100	-1276.28	1998723.72	100	-1276.28
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/160372/85971/0023/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LAS JUNTAS DE IXTAPAN	CONTRATO	JUNTAS DE IXTAPAN, LAS	156	IR	1600000	1600000.00	1599134.29	100	-865.71	1599134.29	100	-865.71
02	02	01	01	10	25	01	01	FAISMUN/TEJ/0024/164570/86803/2026	REHABILITACION DE CARRETERA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEJUPILCO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	345	IR	4388405	4388405.00	4388396.75	100	-8.25	4388396.75	100	-8.25
02	02	01	01	10	25	01	01	FAISMUN/TEJ/164776/86805/0025/2026	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RINCON DE UGARTE TEJUPILCO	CONTRATO	RINCON DE UGARTE	100	IR	1600000	1600000	1599387.06	100	-612.94	1599387.06	100	-612.94
02	02	01	01	13	25	01	01	FAISMUN//167895/86808/0026/2026	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN CUADRILLA DE LOPEZ TEJUPILCO	CONTRATO	CUADRILLA DE LOPEZ	110	IR	1000000	1000000	562127.56	56	-437872.44	562127.56	56	-437872.44
02	02	03	01	05	25	01	01	FAISMUN/175846/87186/0027/2026	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ANONAS	CONTRATO	ANONAS, LAS	130	IR	1800000	1800000	1749402.91	97	-50597.09	1749402.91	97	-50597.09
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/177310/87187/0028/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTOJA	CONTRATO	PANTOJA	150	IR	2500000	2500000	0.00	0	-2500000.00	0.00	0	-2500000.00
02	02	01	01	10	25	01	01	FAISMUN//196135/87188/0029/2026	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN ENCINOS VERDES	CONTRATO	ENCINOS VERDES	100	IR	4000000	4000000	0.00	0	-4000000.00	0.00	0	-4000000.00
02	02	03	01	05	25	01	01	FAISMUN/208601/87536/0030/2026	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LAS MESITAS, PEDREGAL TEJUPILCO	CONTRATO	JUNTAS DE ZACATEPEC (EL PEDREGAL 2DA. MZA.)	345	IR	4000000	4000000	0.00	0	-4000000.00	0.00	0	-4000000.00

Municipio de Tejupilco
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecucion (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variacion Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variacion Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Funcion	Subfuncion	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicacion (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicacion (8)								
02	02	03	01	05	25	01	01	FAISMUN/213932 /87679/0031/2026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MAGISTERIAL RINCON DE UGARTE	CONTRATO	RINCON DE UGARTE	225	IR	2000000	2000000	0.00	0	-2000000.00	0.00	0	-2000000.00
02	02	01	01	08	25	01	01	FAISMUN/214911 /87680/0032/2026	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA ISLA TEJUPILCO	CONTRATO	TEJUPILCO DE HIDALGO	350	IR	3000000	3000000	0.00	0	-3000000.00	0.00	0	-3000000.00
02	02	01	01	05	25	01	01	FAIMSUN/215046 /87683/0033/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE AGUIRRE	CONTRATO	RINCON DE AGUIRRE	100	IR	2000000	2000000	0.00	0	-2000000.00	0.00	0	-2000000.00
02	02	01	01	08	25	01	01	FAISMUN/215362 /87685/0034/2026	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	SAN MIGUEL IXTAPAN	685	IR	4000000	4000000	0.00	0	-4000000.00	0.00	0	-4000000.00
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISMUN/219859 /87694/0035/2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAROTA BEJUCOS	CONTRATO	BEJUCOS	100	IR	2000000	2000000	0.00	0	-2000000.00	0.00	0	-2000000.00

Presidente Municipal

P.L.P. RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA

Sindica Municipal

PROFRA. BRENDA DELGADO DÍAZ

Titular de la UIPPE

C. OSCAR LÓPEZ BENÍTEZ

Tesorero Municipal

M.A.N. VICTOR MANUEL GARCÍA MORENO

Director de Obras Públicas

C. MAXIMINO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO 2025 - 2027 UIPPE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS